

1 non-conformité relevée

35 conformes · 1 non conformes · 0 sans objet

Informations

Entreprise MSB23 sas — 1 rue de Vernet 23000 Guéret — Tél : 05.55.80.72.92
Chantier Test
Chef d'équipe Test

NON-CONFORMITÉS ET ACTIONS CORRECTIVES (1)

1. Réception des supports et implantation · Absence de fissures ou défauts majeurs

DÉTAIL DES 36 POINTS DE CONTRÔLE

1. Réception des supports et implantation — 1 non conforme

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Dallage plan (tolérance ≤ 5 mm sous règle de 2 m)	CONFORME	
Absence de fissures ou défauts majeurs	NON CONF.	
Réservations (portes, évacuations, réseaux) conformes	CONFORME	
Implantation conforme aux plans	CONFORME	

2. Réception du matériel

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Panneaux de cloisons et plafonds	CONFORME	
Vitrages	CONFORME	
Portes	CONFORME	
Accessoires (profils, angles, visserie, joints...)	CONFORME	
Autre (à préciser)	CONFORME	

3. Montage des panneaux

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Pose conforme au plan d'exécution	CONFORME	
Emboîtement correct des panneaux	CONFORME	
Serrage correct des fixations	CONFORME	
Alignement vertical (aplomb)	CONFORME	
Joints d'étanchéité continus	CONFORME	
Absence de pont thermique visible	CONFORME	

4. Plafond

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Structure support conforme	CONFORME	
Fixations adaptées et sécurisées	CONFORME	
Flèche conforme aux tolérances	CONFORME	
Étanchéité des jonctions	CONFORME	

5. Étanchéité & finitions

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Joint silicone alimentaire (si requis)	CONFORME	
Angles et profils correctement fixés	CONFORME	
Étanchéité périphérique au sol	CONFORME	
Absence de jour ou fuite lumineuse	CONFORME	
Nettoyage final réalisé	CONFORME	

6. Portes & accessoires

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Porte bien réglée	CONFORME	
Fermeture hermétique	CONFORME	
Joint périphérique intact	CONFORME	
Résistance chauffante (si négatif) testée	CONFORME	
Composants et options	CONFORME	
Quincaillerie fonctionnelle	CONFORME	

7. Sécurité & conformité

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Respect des règles DTU / CCTP	CONFORME	
Pas d'arêtes vives	CONFORME	
Zones sécurisées en cours de chantier	CONFORME	

8. Tests finaux

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Test d'étanchéité visuelle	CONFORME	
Contrôle thermique (si applicable)	CONFORME	
Vérification dimensions finales	CONFORME	

VALIDATION

CHEF D'ÉQUIPE

Test

Validé depuis l'application MSB23 le 29/07/2026 à 17:18

RESPONSABLE TRAVAUX

Validé depuis l'application MSB23 le 29/07/2026 à 17:18