

2 non-conformités relevées

32 conformes · 2 non conformes · 2 sans objet

Informations

Entreprise	MSB23 sas — 1 rue de Vernet 23000 Guéret — Tél : 05.55.80.72.92
Chantier	Verif
Client	MSB23
Adresse du chantier	Gueret
Zone	Depot
Responsable travaux	Duf
Chef d'équipe	Duf
Date début travaux	22/07/2026
Date fin	31/07/2026

NON-CONFORMITÉS ET ACTIONS CORRECTIVES (2)

5. Étanchéité & finitions · Joints silicone alimentaire (si requis)

Observation : À voir

Action corrective : On verra

7. Sécurité & conformité · Respect des règles DTU / CCTP

Observation : Flemme

Action corrective : Grosse flemme

DÉTAIL DES 36 POINTS DE CONTRÔLE

1. Réception des supports et implantation

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Dallage plan (tolérance ≤ 5 mm sous règle de 2 m)	CONFORME	
Absence de fissures ou défauts majeurs	CONFORME	
Réservations (portes, évacuations, réseaux) conformes	CONFORME	
Implantation conforme aux plans	CONFORME	

2. Réception du matériel

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Panneaux de cloisons et plafonds	CONFORME	
Vitrages	CONFORME	
Portes	CONFORME	
Accessoires (profils, angles, visserie, joints...)	CONFORME	
Autre (à préciser)	CONFORME	

3. Montage des panneaux

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Pose conforme au plan d'exécution	CONFORME	
Emboîtement correct des panneaux	CONFORME	
Serrage correct des fixations	CONFORME	
Alignement vertical (aplomb)	CONFORME	

Joints d'étanchéité continus	CONFORME
Absence de pont thermique visible	CONFORME

4. Plafond

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Structure support conforme	SANS OBJET	
Fixations adaptées et sécurisées	CONFORME	
Flèche conforme aux tolérances	CONFORME	
Étanchéité des jonctions	SANS OBJET	

5. Étanchéité & finitions — 1 non conforme

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Joints silicone alimentaire (si requis)	NON CONF.	À voir -> On verra
Angles et profils correctement fixés	CONFORME	
Étanchéité périphérique au sol	CONFORME	
Absence de jour ou fuite lumineuse	CONFORME	
Nettoyage final réalisé	CONFORME	

6. Portes & accessoires

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Porte bien réglée	CONFORME	
Fermeture hermétique	CONFORME	
Joint périphérique intact	CONFORME	
Résistance chauffante (si négatif) testée	CONFORME	
Composants et options	CONFORME	
Quincaillerie fonctionnelle	CONFORME	

7. Sécurité & conformité — 1 non conforme

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Respect des règles DTU / CCTP	NON CONF.	Flemme -> Grosse flemme
Pas d'arêtes vives	CONFORME	
Zones sécurisées en cours de chantier	CONFORME	

8. Tests finaux

Point de contrôle	État	Observation / action corrective
Test d'étanchéité visuelle	CONFORME	
Contrôle thermique (si applicable)	CONFORME	
Vérification dimensions finales	CONFORME	

VALIDATION

CHEF D'ÉQUIPE

Duf

Validé depuis l'application MSB23 le 30/07/2026 à 10:08

RESPONSABLE TRAVAUX

Duf

Validé depuis l'application MSB23 le 30/07/2026 à 10:08